

公 共 工 事 の 契 約 内 容 の 公 表

令和5年度における公共工事に係る契約内容は下記のとおりです。

令和6年4月10日

飯島町長 唐澤 隆

令和5年度 飯島町の公共工事契約内容

【予定価格が250万円を超える工事】

令和6年3月29日 現在

| 整理 番号 | 区分 | 工事の名称及び種別 | | 工事の場所 | 工事の概要 | 工事着手 工事完成 | 当初契約 | 契約金額 (円) | 契約の相手方の商号 又は名称及び住所 | 随意契約の場合の理由 | 担当課 |
|----------|----|------------------------------------|----------------|--|--|-------------------------|------------|-------------|---------------------------|---|-------|
| | | 変更契約 | 変更契約の場合の理由 | | | | | | | | |
| 26 | 当初 | 令和5年度 道路改良工事 | 土木 一式 工事 | 飯島町 山久地区 町道火の見支 3号線 | 施工延長L=69.2m 現場打擁壁工L=43.4m アスファルト舗装工261.0㎡ | R5. 11. 1 R6. 1. 31 | R5. 11. 1 | 3,190,000 | (株)三徳 飯島町飯島2510番地 | | 建設水道課 |
| | 変更 | | | | | R5. 11. 1 R6. 3. 22 | R5. 1. 18 | — | | 施工状況の変更等に伴う工期 の延長 | |
| | 変更 | | | | | R5. 11. 1 R6. 3. 29 | R6. 3. 14 | 825,000 | | 施工状況の変更等に伴う工期 の延長と現地状況による施工 数量の増に伴う金額変更 | |
| 28 | 当初 | 令和5年度 農山漁村地域整備交付金事業 市ノ瀬橋修繕工事 | 土木 一式 工事 | 飯島町 林道横根山線 | 橋梁橋面修繕工L=25m | R5. 11. 2 R6. 3. 4 | R5. 11. 2 | 5,060,000 | (株)大島建設 飯島町本郷157番地 | | 産業振興課 |
| | 変更 | | | | | R5. 11. 2 R6. 3. 15 | R6. 3. 1 | 440,000 | | 施工状況の変更等に伴う工期 の延長と現地状況による施工 数量の増に伴う金額変更 | |
| 29 | 当初 | 令和5年度 社会資本整備総合交付金事業 道路改良工事 | 土木 一式 工事 | 飯島町 南田切地区 町道南田切線 | 施行延長 L=20.0m (橋梁上部工L=19.2㎡、 ゴム支承設置工N=26個、 伸縮装置設置工L=21.0 m) | R5. 11. 20 R6. 3. 29 | R5. 11. 20 | 93,060,000 | 下平建設(株) 飯島町田切1038番地 | | 建設水道課 |
| | 変更 | | | | | R5. 11. 20 R6. 7. 31 | R6. 3. 5 | — | | 施工状況の変更等に伴う工期 の延長 | |
| 31 | 当初 | 令和5年度 橋梁長寿命化修繕工事 | 土木 一式 工事 | 飯島町 本郷地区 町道本郷中央 縦断線 十王堂沢川橋 | 橋梁修繕工事L=19.0m、 W=7.0m | R5. 12. 18 R6. 3. 29 | R5. 12. 18 | 5,610,000 | 野村建設(株) 飯島町飯島829番地5 | | 建設水道課 |
| | 変更 | | | | | | R6. 3. 19 | 528,000 | | 現地状況による施工数量の増 に伴う金額変更 | |
| 34 | 当初 | 令和5年度 河川改修工事 | 土木 一式 工事 | 飯島町 赤坂地区 (準)北田川 | 施工延長L=80.6m、 現場打擁壁工L=14.0m、 一体型柵渠L=66.0m | R5. 12. 18 R6. 3. 29 | R5. 12. 18 | 13,750,000 | (株)久保田組 飯島町本郷2406番地169 | | 建設水道課 |
| | 変更 | | | | | R5. 12. 18 R6. 4. 30 | R6. 3. 10 | — | | 施工状況の変更等に伴う工期 の延長 | |

| 整理 番号 | 区分 | 工事の名称及び種別 | | 工事の場所 | 工事の概要 | 工事着手 工事完成 | 当初契約 | 契約金額 (円) | 契約の相手方の商号 又は名称及び住所 | 随意契約の場合の理由 | 担当課 |
|----------|----|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|---------------------|---------|-------------|-----------------------|----------------------|-------|
| | | 名称 | 種別 | | | | 変更契約 | | | 変更契約の場合の理由 | |
| 39 | 当初 | 令和5年度 道路補修工事 | 舗装 工事 | 飯島町 上ノ原地区 町道上ノ原幹線 | 施工延長L=498m 道路土工V=70m ³ アスファルト舗装A=249m ² | R6.2.9 R6.3.29 | R6.2.9 | 3,630,000 | 野村建設(株) | | 建設水道課 |
| | 変更 | | | | | R6.2.9 R6.6.28 | R6.3.12 | — | 飯島町飯島829番地5 | 施工状況の変更等に伴う工期 の延長 | |
| 40 | 当初 | 令和5年度 緊急自然災害防止対策事業 道路補修工事 | とび・ 土工・ コンク リート 工事 | 飯島町 日曾利地区 町道山の田線 | 施工延長L=27.0m 落石防護網工A=270m ² 支障木処理一式 | R6.2.9 R6.3.29 | R6.2.9 | 7,920,000 | 下平建設(株) | | 建設水道課 |
| | 変更 | | | | | R6.3.29 R6.5.31 | R6.3.12 | — | 飯島町田切1038番地 | 施工状況の変更等に伴う工期 の延長 | |
| 42 | 当初 | 令和5年度 社会資本整備総合交付金事業 道路改良工事 | 土木 一式 工事 | 飯島町 南田切地区 町道南田切線 その2 | 施行延長L=212.3m、 W=7.0m(重力式擁壁工 V=9m ³ 、ブロック積工 A=248m ² 、側溝工L=158 m、集水柵工N=7箇所) | R6.3.29 R6.10.31 | R6.3.29 | 49,610,000 | 下平建設(株) | | 建設水道課 |
| | 変更 | | | | | | | | 飯島町田切1038番地 | | |